

**Remont ulicy Śląskiej połączony z wymianą instalacji wodociągowej to jedna z trzech inwestycji drogowych realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 70-procentowe wsparcie otrzymały również inwestycje dotyczące remontu ulicy Słonecznej oraz Duboisa. Prace na Śląskiej przebiegają zgodnie z harmonogramem i wykonawca zapowiada ich zakończenie na koniec tego roku.**

- Zmieniamy nawierzchnię ulicy i chodników przy ulicy Śląskiej, ale także wzmacniamy w tym miejscu podbudowę oraz wymieniamy wodociąg. Każdego dnia widać efekty tych prac. Wykonany został już pierwszy odcinek ulicy do stacji trafo, na której położono nawierzchnię asfaltową, a z płytek wykonano chodniki. Teraz rozpoczęliśmy już kolejny etap prac, czyli od tego właśnie miejsca do ulicy Szkolnej. Te prace wyglądają już nieco inaczej i wykorzystaliśmy do ich realizacji inną technologię. Na tym odcinku nawierzchnia jezdni będzie wykonana z kostki brukowej zamiast asfaltowej. Chcemy bowiem zachować ład architektoniczny z ulicami, które zostały wykonane w ostatnim czasie na osiedlu Stadion, a więc ulicami Spacerową, Świętej Barbary czy Licealną – powiedział Prezydent Miasta Marek Materek podczas środowej konferencji prasowej dotyczącej aktualnego postępu prac inwestycji dotyczącej remontu ulicy Śląskiej.



Inwestycja dotycząca remontu ulicy Śląskiej połączonego z wymianą przestarzałej i wyeksploatowanej instalacji wodociągowej jest realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą tej inwestycji firma „Drogmar” z Ostrowca Świętokrzyskiego. Całkowita wartość zadania brutto określona w umowie podpisanej przez Gminę Starachowice wynosi 1.363.691,21 złotych. Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie w wysokości 70 % całej inwestycji. Plac budowy do realizacji inwestycji został przekazany wykonawcy w dniu 7 września.



### Połączenie asfaltu i kostki

Pierwszy odcinek drogi od ul. Konstytucji 3 Maja do skrzyżowania przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 11 wykonany został z masy asfaltowej. Chodniki po obu stronach jezdni ułożone zostały z płytek chodnikowych.

Na pozostałej długości ulicy, od wjazdu do garaży do skrzyżowania z ulicą Szkołą, nawierzchnia jezdni wykonana będzie z kostki betonowej, podobnie jak sąsiednie ulice Licealna i Spacerowa. Dzięki temu zachowany zostanie ład architektoniczny. Natomiast chodniki po obydwu stronach drogi wykonane zostaną z płytek.



Prace remontowe obejmują także remonty wjazdów do garaży i posesji.

- Obecnie rozpoczęto już układanie kostki brukowej na odcinku do ul. Św. Barbary. Trwa również przebudowa wodociągu wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego. W ramach zadania przewidziano prace remontowe wodociągu w ulicy o łącznej długości 232 metrów. Na odcinku od ul. Św. Barbary do ul. Szkolnej „połówkowo” ulica została częściowo wykorytowana - informują pracownicy Referatu Realizacji Inwestycji.

Zaawansowanie prac na ulicy Śląskiej pracownicy starachowickiego magistratu oceniają na około 35 % całej inwestycji.



### Wytrzymała pół wieku

Podziękowania dla Prezydenta Miasta, Wykonawcy robót oraz pracowników firmy oraz Urzędu Miejskiego złożyli obecni na konferencji Radni Rady Miejskiej.

- Ulica Śląska to kolejna ulica w tym rejonie, która jest remontowana i zmienia swój wizerunek. Mam nadzieję, że w następnych latach remontu doczekają się kolejne ulice. Za każdym razem jednakowo cieszymy się z inwestycji realizowanej w naszym mieście, która służy wszystkim mieszkańcom i całej lokalnej społeczności – zapewnia Radny Mariusz Zaborski.



- Ulice remontowane w tej części miasta, jak chociażby ulica Śląska, należą do najstarszych w mieście. Kiedyś tu na tej drodze był ułożony bruk. W latach 70-tych bruk zastąpiono asfaltem. Położona została wstążka asfaltu, która przetrzymała 50 lat. Ciężki sprzęt i przede wszystkim czas „złamtretował” jednak tę ulicę, ale wreszcie doczekała się ona zasłużonego remontu. Jestem przekonany, że teraz na pewno zwiększy się w tym miejscu komfort poruszania oraz bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i kierowców – podkreślił Radny Włodzimierz Orkisz.

## Ochrona środowiska

Opublikowano: środa, 09, listopad 2022 13:30

Odśtony: 40862

---



Obecny na spotkaniu przedstawiciel firmy „Drogmar” zapowiedział, iż prace remontowe przebiegają zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prac.

- Wymieniliśmy również kanalizację deszczową do ulicy Konstytucji 3 Maja i zwiększyliśmy średnicę odpływową. Powinno zlikwidować to problem zalegającej wcześniej w tym miejscu wody. Prace przebiegają z harmonogramem i jeśli tylko nie zaskoczy nas sroga zima to powinniśmy zakończyć inwestycję do końca bieżącego roku – dodał Paweł Podeszwa z „Drogmaru”.

Slaska::::0