

Zrealizowano:

1. wbudowanie obrzeży betonowych (20 x 6cm) – 101,7 mb,
2. wykonanie podbudowy pod chodnik – 90,3 m²,
3. ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem) – 90.3 m² ,
4. wykonanie 9-stopniowych schodów betonowych, ze zjazdami i jednostronną balustradą dług. 5,3 mb z rur stalowych Ø50 mm – 1 szt.,

Koszt brutto wykonanych prac: 14.999,85 zł

BO_15_2017